



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: IMPLANTAÇÃO DO MONUMENTO DE SANTA N SENHORA DA PENHA COM H=19,0m E BASE DE 5,0m H

LOCAL: RODOVIA CE-371 - SÍTIO CHAPADA DO MARACUJÁ - CAMPOS SALES/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES


DATA: 09/01/2018 **VERBA:** BDI: 28,82%

SEINFRA: 024.1 COM DESONERAÇÃO 87,01% **HORA:** 03/2016

SINAPI: 2017/08 COM DESONERAÇÃO 89,68% 50,78% **DATA IMP.:** 10/2017

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS1	MÊS2	MÊS3	MÊS4	MÊS5	MÊS6	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.983,48	100,00 %						100,00 %
			1.983,48						1.983,48
2	MOVIMENTO DE TERRA	845,22	100,00 %						100,00 %
			845,22						845,22
3	PAREDES E PAINÉIS	3.177,36	50,00 %						100,00 %
			1.588,68						1.588,68
4	REVESTIMENTO	36.515,80						70,00 %	100,00 %
							10.954,74		25.561,06
5	FUNDAÇÃO E SUPERESTRUTURA	95.620,22	20,00 %						100,00 %
			19.124,04						76.496,18
6	MONUMENTO	345.550,26	25,00 %						100,00 %
			86.387,57						25.000,00
7	ADMINISTRAÇÃO	17.364,78	16,67 %						100,00 %
			2.894,71						13.470,07
		501.057,12	24.847,45	190.625,91	281.496,87	372.367,83	472.604,83	28.452,29	501.057,12
			24.847,45	190.625,91	281.496,87	372.367,83	472.604,83	28.452,29	501.057,12


Claudia Vivas Boas
 Eng.º Civil - CREA - CE 14.359/0-0
 Prefeitura Municipal de Campos Sales

